

**Отчет за 2017 год по муниципальной программе городского округа Сызрань
«Газификация природным газом
городского округа Сызрань на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 20.09.2013 №2953.

Основной целью Программы является достижение 100% уровня газификации городского округа Сызрань природным газом.

Целевые индикаторы и показатели Программы за 2017 год

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Процент выполнения
Протяженность прокладываемых газопроводов	км.	1,46	1,03	70,5%
Количество газифицируемых квартир	шт.	6	13	216,7%

В 2017 году в рамках Программы проводились следующие работы.

1. Техническое перевооружение газораспределительных сетей с переводом жилых домов по ул. 3-я Тульская № 15,17,19,18,20; ул. 4-я Тульская № 18 на природный газ.

Лимит - 460,0 тыс. руб.

Освоение – 446,7 тыс. руб.

В 2016 году была разработана проектно-сметная документация и выполнено строительство газопровода высокого давления (1-я очередь).

В 2017 году проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ по газопроводу низкого давления (2-я очередь), заключен договор. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме (проложено 182 м надземного газопровода). Подписан акт приемки. Пуск газа будет производиться после передачи газопровода в аренду ОАО «Сызраньгаз» и наличия потребителей (в КИО направлен пакет документов на включение объекта в реестр муниципальной казны, далее в аренду ОАО «Сызраньгаз»).

2. Техническое перевооружение газораспределительных сетей с переводом жилых домов по ул. Керамическая № 5, 5а на природный газ.

Лимит - 500,0 тыс. руб.

Освоение -475,2 тыс. руб.

Проектно-сметная документация была разработана в 2016 году.

В 2017 году проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключен договор. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме (проложено 290 м надземного газопровода). Подписан акт приемки. Пуск газа будет производиться после передачи газопровода в аренду ОАО «Сызраньгаз» и наличия потребителей (объект Постановлением Администрации включен в Реестр муниципального имущества; КИО готовятся документы по передаче его в аренду).

3. Техническое перевооружение газораспределительных сетей с переводом жилых домов по ул. Станичная, Возрождения, Нефтепроводная (пос. Белый ключ) на природный газ

Лимит - 2355,3 тыс. руб.

Освоение – 2339,4 тыс. руб.

В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы; получено заключение экспертизы промышленной безопасности по проекту. В связи с большим объемом и стоимостью работ, строительство разделено на 2-е очереди. По 1-й очереди проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключен договор. Выполнены следующие работы: газопровод высокого давления длиной 6,0 м; участок подземного газопровода низкого давления методом прокола (длиной 120 м); проложено 411 м подземного газопровода низкого давления.

Строительство 2-й очереди газопровода будет выполняться в 2018 году.

4. Техническое перевооружение газораспределительных сетей с переводом жилых домов по ул. Пензенская № 43,45,47,49,51,53,55 на природный газ

Лимит - 401,0 тыс. руб.

Освоение – 364,4 тыс. руб.

В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы; получено заключение экспертизы промышленной безопасности по проекту; проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключен договор. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме (проложено 107 м надземного газопровода). Подписан акт приемки. Пуск газа будет производиться после передачи газопровода в аренду ОАО «Сызраньгаз» и наличия потребителей (объект Постановлением Администрации включен в Реестр муниципального имущества; КИО готовятся документы по передаче его в аренду).

5. Газоснабжение квартиры № 5 по ул. Советская, 130

Лимит- 101,0 тыс. руб.

Освоение – 99,2 тыс. руб.

Проектно-сметная документация была разработана в 2016 году.

В 2017 году проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключен договор. Работы выполнены в полном объеме, подписан акт приемки. Произведен пуск газа в квартиру.

6. Газоснабжение квартиры № 1 по ул. Комсомольская, 16

Лимит - 124,0 тыс. руб.

Освоение – 123,6 тыс. руб.

Проектно-сметная документация была разработана в 2016 году.

В 2017 году проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключен договор. Работы выполнены в полном объеме, подписан акт приемки. Произведен пуск газа в квартиру.

7. Газоснабжение квартиры № 3 на ст. Новообразцовое, 41

Лимит - 87,0 тыс. руб.

Освоение – 86,7 тыс. руб.

Проектно-сметная документация была разработана в 2016 году.

В 2017 году проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключен договор. Работы выполнены в полном объеме, подписан акт приемки. Произведен пуск газа в квартиру.

8. Газоснабжение квартир № 3,5 по ул. 2-я Вокзальная, 29

Лимит - 220,0 тыс. руб.

Освоение – 220,0 тыс. руб.

Проектно-сметная документация была разработана в 2016 году.

В 2017 году проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключен договор. Работы выполнены в полном объеме, подписан акт приемки. Произведен пуск газа в квартиры.

9. Газоснабжение квартиры № 10 по ул. Московская, 16

Лимит - 112,5 тыс. руб.

Освоение -112,5 тыс. руб.

Проектно-сметная документация была разработана в 2016 году.

В 2017 году проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключен договор. Работы выполнены в полном объеме, подписан акт приемки. Произведен пуск газа в квартиру.

10. Техническое перевооружение газораспределительных сетей с переводом жилых домов по ул. Пушкина, Чапаева в с. Кашпир на природный газ

Лимит- 800,0 тыс. руб.

Освоение – 550,0 тыс. руб.

(остаток неиспользованных средств, которые предусматривались на ведение технадзора ОАО «Сызраньгаз», врезку и пуск газа, составляет 250,0 тыс. руб. ОАО «Сызраньгаз» данными средствами не воспользовался).

Работы по восстановлению ранее построенного газопровода выполнены в полном объеме. Подписан акт приемки. Пуск газа будет производиться после передачи газопровода в аренду ОАО «Сызраньгаз» и наличия потребителей (объект Постановлением Администрации включен в Реестр муниципального имущества; КИО готовятся документы по передаче его в аренду).

11. Техническое перевооружение газораспределительных сетей с переводом жилых домов по ул. Владивостокская на природный газ

Лимит - 752,0 тыс. руб.

Освоение – 751,1 тыс. руб.

В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы; получено заключение экспертизы промышленной безопасности по проекту; проведены торги подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключен договор. Работы выполнены (проложено 350 м надземного газопровода).

Пуск газа будет производиться после передачи газопровода в аренду ОАО «Сызраньгаз» (ориентировочно 2-й квартал 2018 года) и наличия потребителей.

12. Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Молодежный № 2,4,6,8,10,12,14,16

Лимит – 167,5 тыс. руб.

Освоение – 166,7 тыс. руб.

В 2017г выполнены проектно-изыскательские работы по наружному газопроводу к жилым домам.

Строительно-монтажные работы будут выполняться в 2018 году.

13. Врезка и пуск газа по объектам 2016 года

Лимит - 153,6 тыс. руб.

Освоение – 140,5 тыс. руб.

Произведены врезки и пуск газа по газопроводам к жилым домам по улицам: Комсомольская; Ташкентская; 1-я Завокзальная; Мельничная; Севастопольская; Короленко; К. Маркса; Трудовая; Ульяновская.

Финансирование в 2017 году, тыс. рублей

Наименование показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Процент выполнения
Финансирование программы	6 233,9	5 875,8	94,3

Заместитель Главы
городского округа Сызрань –
руководитель комитета
по строительству и архитектуре



А.Н. Черников

Оценка
 эффективности реализации муниципальной программы
 «Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020 годы»

Наименование мероприятия (комплекс мероприятий)	Объем финансирования, тыс. руб.			Целевые индикаторы и показатели							Эффективность расходования бюджетных средств, % (Ri)	Эффективность реализации целевой программы (Ei)		
	утвержденный план	исполнено	уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (Ci)	наименование	ед. изм.	прямой/обратный	базовое значение (на начало реализации программы)	утвержденный план	фактически достигнуто	уровень достижения целевого индикатора или показателя, % (Ii)				
Цель: достижение 100% уровня газификации городского округа Сызрань природным газом														
Проектирование и строительство уличных газопроводов и внутреннее газоснабжение квартир; оплата долевого участия в строительстве уличных газопроводов	6 233,9	5 875,8	94,3%	Задача: увеличение протяженности газовых сетей									152,3%	152,3%
				Протяженность прокладываемых газопроводов	км.	прямой		1,46	1,03	70,5%				
				Задача: внутренне газоснабжение квартир										
				Количество газифицируемых квартир	шт.	прямой		6	13	216,7%				

Значение показателя – Эффективность реализации целевой программы (Ei) – более 90% - реализация целевой программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Отчет
 об исполнении муниципальной программы городского округа Сызрань
 «Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020 годы»

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. Измерения	Значение целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %
			плановые значения по Программе	фактически достигнутые значения	
2014 год					
1	Протяженность прокладываемых газопроводов	км.	6,28	6,28	100,0%
2	Количество газифицируемых квартир	шт.	59	59	100,0%
2015 год					
1	Протяженность прокладываемых газопроводов	км.	1,06	0,972	91,7%
2	Количество газифицируемых квартир	шт.	14	12	85,7%
2016 год					
1	Протяженность прокладываемых газопроводов	км.	1,95	1,9	97,4%
2	Количество газифицируемых квартир	шт.	9	2	22,2%
2017 год					
1	Протяженность прокладываемых газопроводов	км.	1,46	1,03	70,5%
2	Количество газифицируемых квартир	шт.	6	13	216,7%

Отчет
об исполнении муниципальной программы городского округа Сызрань
«Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	План по Программе (тыс. рублей),			Факт по Программе (тыс. рублей),			Причины отклонения	Исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств
		всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014 год										
1	Проектирование и строительство улич-ных газопроводов и внутреннее газоснабжение квартир; оплата долевого участия в строительстве уличных газопроводов	14 768,80	14 768,80		13 983,10	13 983,10		Экономия после торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2015 год										
1	Проектирование и строительство улич-ных газопроводов и внутреннее газоснабжение квартир; оплата долевого участия в строительстве уличных газопроводов	4 708,0	4 708,0		3 924,8	3 924,8		Экономия после торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2016 год										
1	Проектирование и строительство улич-ных газопроводов и внутреннее газоснабжение квартир; оплата долевого участия в строительстве уличных газопроводов	6 233,90	6 233,90		5 557,50	5 557,50		Экономия после торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2017 год										
1	Проектирование и строительство улич-ных газопроводов и внутреннее газоснабжение квартир; оплата долевого участия в строительстве уличных газопроводов	6 233,90	6 233,90		5 875,84	5 875,84		Экономия после торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре