

**Отчет за 2017 год по муниципальной программе городского округа Сызрань
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2014 - 2020 годы»**

Муниципальная программа городского округа Сызрань «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014 - 2020 годы» утверждена Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 г. № 3057.

Основной целью Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Сызрань.

Целевые индикаторы и показатели программы за 2017 год

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Процент выполнения
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения	км	13,744	13,744	100%
Количество разработанной и утвержденной проектной документации на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения	шт.	1	1	100%
Увеличение площади тротуаров	кв.м.	1072	1072	100%

В 2017 году в рамках программы осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

1) Реконструкция моста через р. Кубра (старый мост)

Лимит – 2,0 тыс. руб.

Выполнено – 1,925 тыс. руб.

Оплачено – 1,925 тыс. руб.

Компенсирован ущерб (вред) нанесенный водным биологическим ресурсам и среде их обитания от проведения работ.

2) Строительство дороги по пр. Гагарина от ФОК "Надежда" до пр. Королева

Лимит – 3 802,2 тыс. руб.

Выполнено – 3 688,56 тыс. руб.

Оплачено – 3 688,56 тыс. руб.

Выполнены следующие работы: разработана рабочая документация (получено 4 экз. на бумажном носителе и на CD-диске); выполнены геодезические работы по

разбивке трассы; произведена вырубка деревьев, корчевка пней, осуществлен их вывоз.

Завершены работы (100%) по устройству наружных сетей ливневой канализации.

Выполнены подготовительные работы (100%): разборка существующего бетонного бортового камня на примыканиях; демонтаж существующих дорожных знаков на примыканиях; разборка щебеночного и асфальтобетонного покрытия, обрубка кромок на примыканиях; разборка бетонных блоков.

Выполнена защитно-армирующая прослойка геотекстилем «Дорниит» - $S = 8348\text{м}^2$;

Выполнено устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси:

- нижний слой толщиной 18см – $S = 7920\text{м}^2$;

- верхний слой толщиной 18см – $S = 7703\text{м}^2$;

Выполнено устройство покрытий из асфальтобетона высокопористого из горячей крупнозернистой смеси марки II – $S = 7236\text{м}^2$ толщиной – 8см; устройство покрытий из асфальтобетона пористого из горячей крупнозернистой смеси марки II – $S = 7236\text{м}^2$ толщиной – 7см, устройство наружного освещения (100%)

Непредвиденные работы: Установлена катушка на водопроводной линии в районе ж/д по ул. Королева, 3.

3) Финансирование ремонта автомобильных дорог местного значения с областным бюджетом, в т.ч. проведение лабораторного контроля (испытаний) качества работ

Лимит – 8 904,7 тыс. руб.

Выполнено – 8 768,53 тыс. руб.

Оплачено – 8 768,53 тыс. руб.

Отремонтировано 12,487 км. автомобильных дорог по ул. Кинельская (от ул. Нефтяная до ул.Кировоградская), ул. Губкина (от ул. Циолковского до ул. Жуковского), по пр. Королева (район СОШ №4, ДОУ №62, ДОУ №56), ул. Новокуйбышевская (от ул. Магистральная до ул. Чайковского), ул. Чайковского (от ул. Новокуйбышевская до разворотной площадки), ул. Лазо (район от дома №1 до дома №27), ул. 1-ая Линия (от ул. 15-ая Линия до ул. 11-ая Линия), ул. Нефтепроводная, ул. Красноуральская (от пер. Проезжий до ул. Лесозаводская), ул. Образцовская (от ул. Ленина до ул. Комарова), ул. Нефтяная (от ул. Котовского до ул. Кинельская), от ул. Хвалынская до ул. Хабаровская, пер. Степной (от ул.Красильникова до ул. Ерамасова), ул. Звездная от (от ул. Звездная, №52 до ул. Звездная, №74), ул. Коммунистическая (от ул. Коммунистическая,14 до ул.Мира,17), ул. Октябрьская (от ул. Октябрьская,21 до ул. Саратовская,22), ул.Комсомольская - ул. Володарского (водоотведение).

4) Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

Лимит – 6 151,6 тыс. руб.

Выполнено – 6 151,4 тыс. руб.

Оплачено – 6 151,4 тыс. руб.

Отремонтировано 1,257 км. автомобильных дорог по пер. Волжский- ул. Ульяновская, ул. 1-ая Железнодорожная (от ж/дома №1 до ж/дома №13), ул. Декабристов (от ж/дома №24 до ж/дома №40), ул. Декабристов (от ж/дома №2 до ж/дома №22) - пер. Волжский спуск (от ж/дома №33 до ж/дома №26), ул. Красильникова (от ж/дома №46 до ж/дома №50), ул. Красильникова (от ж/дома №38 до ж/дома №44), ул. Локомотивная (от ж/дома №2а до ж/дома №18), ул. Ульяновское шоссе (от ж/дома №1а до ж/дома №13), ул. Ульяновское шоссе (от ж/дома №15 до ж/дома №27), ул. Ульяновское шоссе (от ж/дома №27 до ж/дома №40), ул. Ульяновское шоссе (от ж/дома №40 до ж/дома №1 по ул. Локомотивная) , ул. Красильникова (от ж/дома №53 до ж/дома №59), ул. Красильникова (от ж/дома №61 до ж/дома №65), ул. Локомотивная (от ж/дома №7 до моста), ул. Локомотивная (от ж/дома №29 до ж/дома №7), ул. Рабочая (от ж/дома №2 до ж/дома №145), ул. Ульяновское шоссе (от ж/дома №5 до ТЦ "Русский"), ул. Ульяновское шоссе (от ж/дома №19 до моста), ул. Урицкого (от ж/дома №33 до ж/дома №47), ул. Урицкого (от ж/дома №104 до ж/дома №110), ул. Урицкого (от ж/дома №105 до ж/дома №115), пер. Волжский (от ж/д №31 до ж/д №24), ул. Декабристов (от ж/дома №1 до ж/дома №55а), ул. Образцовская (в районе ТЦ "Мираж"), пер. Лодочный, по ул. Дальневосточная, ул. Перекопская, ул. Мостовая, ул. Урицкого).

5) Выполнение проектных работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Лимит – 486,8 тыс. руб.

Выполнено – 486,8 тыс. руб.

Оплачено – 486,8 тыс. руб.

Выполнены проектные работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Рабочая с устройством водоотведения.

6) Устройство тротуаров

Лимит – 2 569,6 тыс. руб.

Выполнено – 2 569,6 тыс. руб.

Оплачено – 2 569,6 тыс. руб.


Выполнены работы по устройству тротуара по ул. Нефтебазная.

Финансирование в 2017 году, тыс. рублей

Наименование показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Процент выполнения
Реконструкция моста через р. Кубра (старый мост)	2,0	1,925	96,5%

Наименование показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Процент выполнения
Строительство дороги по пр. Гагарина от ФОК "Надежда" до пр. Королева	3 802,2	3 688,6	97,0%
Финансирование ремонта автомобильных дорог местного значения с областным бюджетом, в т.ч проведение лабораторного контроля (испытаний) качества работ	8 904,7	8 768,5	98,5%
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	6 151,6	6 151,4	100,0%
Выполнение проектных работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	486,8	486,8	100,0%
Устройство тротуаров	2 569,6	2 569,6	100,0%
Итого	21 916,9	21 666,83	98,9

Заместитель Главы
городского округа Сызрань –
руководитель Комитета
по строительству и архитектуре



А.Н. Черников

Выполнение проектных работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	486,8	486,8	100,0%	Количество разработанной и утвержденной проектной документации на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения	шт.	прямой		1	1	100,0%	100%	
Задача Программы: устройство тротуаров												
Устройство тротуаров	2 569,6	2 569,6	100%	Увеличение площади тротуаров	кв. м.	прямой		1072	1072	100%	100%	

Значение показателя – Эффективность реализации целевой программы (Ei) – более 90% - реализация целевой программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Отчет
 об исполнении муниципальной программы городского округа Сызрань
 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014 - 2020 годы»

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. Измерения	Значение целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %
			плановые значения по Программе	фактически достигнутые значения	
2014 год					
1	Увеличение протяженности построенных дорог местного значения	км	4,442	-*	0
2	Увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения	км	0,65	0,65	100
3	Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения	км	7,535	7,535	100
2015 год					
1	Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения	км	8,244	8,244	100
2	Увеличение протяженности построенных дорог местного значения	км	0	4,442*	0
2016 год					
1	Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения	км	23,407	23,407	100
2017 год					
1	Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения	км	13,744	13,744	100
2	Количество разработанной и утвержденной проектной документации на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения	шт.	1	1	100
3	Увеличение площади тротуаров	кв.м.	1072	1072	100

* - объект "Строительство автомобильной дороги: «Подъезд к пос. Новокашпирский городского округа Сызрань» введен в 2015 году

Отчет
об исполнении муниципальной программы городского округа Сызрань
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014 - 2020 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	План по Программе (тыс. рублей),			Факт по Программе (тыс. рублей),			Причины отклонения	Исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств
		всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014 год										
1	Реконструкция моста через р. Кубра (старый мост)	7 161,30	7 161,30		7 020,10	7 020,10		Экономия от торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2	Дорога по пр. Гагарина от ФОК "Надежда" до пр. Королева	886,80	886,80		886,70	886,70		Экономия от торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
3	Реконструкция моста через р. Крымза	244,70	244,70		244,70	244,70		Экономия от торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
4	Строительство автомобильной дороги: «Подъезд к пос. Новокашпирский городского округа Сызрань»	3 348,40	3 348,40		2 669,60	2 669,60		Экономия от торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
5	Пешеходный переход в районе ДК «Горизонт»	468,80	468,80		452,10	452,10		Экономия от торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
6	Финансирование ремонта автомобильных дорог местного значения с областным бюджетом, в т.ч проведение лабораторного контроля (испытаний) качества работ	8 791,70	8 791,70		7 919,20	7 919,20		Экономия от торгов, уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
7	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	11 330,50	11 330,50		10 692,80	10 692,80		Экономия от торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
8	Выполнение проектных работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 098,40	1 098,40		429,20	429,20		Экономия от торгов, уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2015 год										
1	Реконструкция путепровода по ул. Московская в г.о. Сызрань	348,90	348,90		146,10	146,10		Экономия от торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2	Финансирование ремонта автомобильных дорог местного значения с областным бюджетом, в т.ч проведение лабораторного контроля (испытаний) качества работ	15 023,32	15 023,32		14 837,08	14 837,08		Экономия от торгов, уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
3	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	416,31	416,31		394,48	394,48		Уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Выполнение проектных работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	598,00	598,00		417,43	417,43		Экономия от торгов, уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2016 год										
1	Реконструкция путепровода по ул. Московская в г.о. Сызрань	59,39	59,39		0,00	0,00		Не поступил договор от ОАО «РЖД»	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2	Строительство дороги по пр. Гагарина от ФОК "Надежда" до пр. Королева	479,34	479,34		407,43	407,43		Экономия от торгов	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
3	Финансирование ремонта автомобильных дорог местного значения с областным бюджетом, в т.ч проведение лабораторного контроля (испытаний) качества работ	20 220,50	20 220,50		19 932,97	19 932,97		Экономия от торгов, уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
4	Выполнение проектных работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	200,00	200,00		199,58	199,58		Уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2017 год										
1	Реконструкция моста через р. Кубра (старый мост)	2,00	2,00		1,93	1,93		Уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
2	Строительство дороги по пр. Гагарина от ФОК "Надежда" до пр. Королева	3 802,20	3 802,20		3 688,56	3 688,56		Уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
3	Финансирование ремонта автомобильных дорог местного значения с областным бюджетом, в т.ч проведение лабораторного контроля (испытаний) качества работ	8 904,70	8 904,70		8 768,53	8 768,53		Экономия от торгов, уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
4	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	6 151,59	6 151,59		6 151,38	6 151,38		Уточнение объемов работ	Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
5	Выполнение проектных работ на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	486,81	486,81		486,81	486,81			Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре
6	Устройство тротуаров	2 569,60	2 569,60		2 569,60	2 569,60			Комитет по строительству и архитектуре	Комитет по строительству и архитектуре